

La construction de la maison paroissiale en images (suite)



18 décembre 2024 : la totalité du plancher haut est coulée, l'élévation du rez-de-chaussée est terminée



10 janvier 2025 : les maçons ont commencé à monter les murs du premier étage



20 janvier : le bâtiment prend de la hauteur, les coffres de volets roulants sont en place.




21 janvier : réunion hebdomadaire de chantier pour faire le point sur l'avancée de la construction



31 janvier : le moment est venu de poser le plancher au-dessus du premier étage.



6 février : la dalle est coulée, les maçons vont pouvoir monter les pointes de pignons



8 février : les pointes de pignons prennent forme.



12 février : les travaux de maçonnerie sont désormais terminés. Place au charpentier puis au couvreur...