

Dernière ligne droite pour la construction de la maison interparoissiale

Après les congés du mois d'août qui auront permis aux ouvriers de prendre un repos bien mérité, nous entrons désormais dans les dernières étapes de la construction de notre maison interparoissiale.

La météo estivale a permis un bon séchage des chapes à l'intérieur du bâtiment. Aussi vont pouvoir intervenir maintenant le carreleur pour les faïences et le carrelage, le plombier pour la pose des sanitaires, l'électricien pour l'appareillage électrique, le peintre, sans oublier le paysagiste pour l'aménagement extérieur.

Par ailleurs, quelques personnes ont commencé à faire le point sur le mobilier existant qui pourra être réutilisé dans les nouveaux locaux, et à lister les achats qu'il conviendra de faire pour équiper les salles de réunion.

Un nom devra être donné à notre nouvelle maison interparoissiale, et une signalétique très sobre permettra de bien identifier le bâtiment. Si les dernières étapes se déroulent bien, l'aménagement pourrait être programmé en décembre 2025.


Armel GILLET



Fin juin 2025 : l'architecte et le père Jean sont satisfaits de l'avancée des travaux.



8 juillet 2025 : la cour intérieure a été nivelée. Reste à dessiner le plan d'aménagement avec le paysagiste.



8 juillet 2025 : les travaux de distribution électrique et de plomberie sont terminés



15 juillet 2025 : après la pose d'une isolation, une préchape a été coulée au sol.



15 juillet 2025 : à l'étage, le plafond en placo est désormais terminé.



29 juillet 2025 : la chape a été coulée au rez-de-chaussée et à l'étage.