

La construction de la maison paroissiale en images (suite)


La construction de la maison interparoissiale avance bien. La météo a été très largement clémentine pour la réalisation d'un travail de grande qualité par une équipe de maçons très consciencieuse, et avec le suivi très régulier du chantier par Gwénaél Le Port, architecte de Vannes. L'élévation des murs arrivera à son terme dans les prochaines semaines, et la couverture devrait pouvoir être posée courant février 2025. Nous gardons l'objectif d'une livraison de ce nouveau bâtiment avant Noël 2025.

Durant le mois de janvier, nous aurons l'occasion de parler à nouveau de la question du financement de ce projet immobilier si important pour notre communauté interparoissiale. Cette maison sera au service de tous, et donc la contribution du plus grand nombre est attendue en complément de l'effort important fait par le diocèse de Vannes pour nous permettre d'avoir à Grand-Champ un nouveau presbytère pour les prêtres et une maison interparoissiale pour toutes les activités pastorales.

Armel GILLET



8 novembre 2024 : les murs de la grande salle de réunion atteignent bientôt leur niveau maximal.



12 novembre 2024 : les maçons ont commencé à positionner les poutrelles pour une partie du plancher.



18 novembre 2024 : la dalle est coulée au-dessus du bureau d'accueil et de la petite salle de réunion.



21 novembre 2024 : les ouvertures de la salle pour la pastorale des jeunes apparaissent nettement.



11 décembre 2024 : une grande grue mobile permet aux maçons de poser les prédalles pour le plancher.



18 décembre 2024 : la totalité du plancher haut est coulée, l'élévation du rez-de-chaussée est terminée.